

**Управление образования
администрации г. Соликамска Пермского края
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9»**

618540, г. Соликамск Пермского края, ул. Сильвинитовая, д. 20

ИНН 5919003208, КПП 591901001

E-mail: solkam9@mail.ru

Тел./факс: 8(34253) 5 78 01

№ _____
на № _____ от _____

Ростехнадзор
государственному инспектору
Колчину Д. И.

**Отчет о выполнении мероприятий
по устранению замечаний Ростехнадзора**

1. 30.07.2012г. подана заявка директору НОУ УКЦ «Охрана труда» А.А.Попову на проведение работ по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Содержание мероприятия, ссылка на параграф (пункт) НТД
1.	Составить паспорт на заземляющее устройство учреждения. п. 2.7.15. [1]
2.	Все открыто проложенные кабельные линии снабдить бирками. п. 2.4.5. [1]
3.	Руководителям учреждения, электротехническому персоналу пройти проверку знаний в органах Ростехнадзора. п. 1.2.2., 1.2.3., 1.2.7. [1]
4.	Все РП-0,4 кВ, электрооборудование столовой, технологического класса, класса информатики учреждения подлежащие заземлению (занулению) - заземлить (занулить). п. 2.7.6. [1]
5.	Составить однолинейную схему электроснабжения. п. 1.5.18. [1]
6.	Составить перечень инвентарных средств защиты, распределённых между объектами. п. 1.8.2. [1]
7.	Открыто проложенные заземляющие проводники окрасить в черный цвет. п. 2.7.7. [1]
8.	Электрощитовую здания учреждения укомплектовать плакатами безопасности. приложение 8 [4]
9.	Электрощитовую здания учреждения укомплектовать утвержденной однолинейной схемой электроснабжения. п. 2.12.5., п. 1.8.5., п. 1.8.6. [1]
10.	Электрощитовую здания учреждения укомплектовать испытанными средствами защиты. п. 2.2.21. [1]
11.	На дверь электрощитовой здания учреждения нанести знак безопасности, диспетчерское наименование. п. 2.2.20. [1]
12.	На РП-0,4 кВ учреждения нанести знаки безопасности наименования. п. 2.2.20. [1]
13.	На РП-0,4 кВ учреждения нанести диспетчерские наименования. п. 2.2.20. [1]
14.	Провести проверку исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения. п. 2.12.6. [1]
15.	Провести инструктаж неэлектротехнического персонала с последующим присвоением I группы по электробезопасности. п. 1.4.4. [1]
16.	Провести периодические испытания КЛ-0,4 кВ от ИП-201 до ВРУ учреждения приложение №3 [1]

2. 17.08.2012 подана заявка директору НОУ УКЦ «Охрана труда» А.А.Попову на проведение обучения и аттестацию на IV группу допуска по электробезопасности Зориной Ольги Владимировны, заместителя директора по АХЧ.
3. ООО «Центр экспертизы промышленной безопасности», рассмотрев возможность проведения измерений электротехнической лабораторией до 1 кВ в помещениях МАОУ «СОШ № 9», предоставляет информацию о стоимости работ (услуг):

№ п/п	Наименование работы (услуги)	Стоимость, руб.
1	Составление паспорта заземляющего устройства	2 000-00
2	Разработка проекта монтажа заземления РП-0,4 кВ, электрооборудования столовой, технологического класса, класса информатики	20 000-00
3	Монтаж заземления РП-0,4 кВ, электрооборудования столовой, технологического класса, класса информатики	40 000-00
4	Разработка однолинейных схем электроснабжения электроцеховой и школы	5 000-00
5	Проведение испытаний кабельной линии 0,4 кВ от ТП-201 до ВРУ	1 000-00
6	Разработка проекта монтажа аварийного освещения школы	20 000-00
7	Монтаж аварийного освещения	*
	Итого: (Шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек)	88 000-00

* - стоимость монтажа аварийного освещения школы возможно будет определить после разработки и утверждения проекта. Предварительная стоимость монтажа 1 светильника (включая стоимость светильника) – 1200 руб.

4. Ходатайство от 17.08.2012 г. №183 в управление образования администрации г.Соликамска о выделении средств на устранение замечаний по предписаниям №08-95-22 от 25 июля 2012 г. №22-068-19 от 25.07.2012 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

Директор



В.А. Ванькова